

২০২০-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অর্জিত বাধ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মে/২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(পৃষ্ঠা ০৫/১১)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২০-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি ব্যয়			চলতি অর্থবছরের মে/২০২৪ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের মে/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			মে/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারসৌখী প্রদান)	মোট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক বাস্তু সংরক্ষণাগার নির্মাণ: মেয়াদ: জানুয়ারি/২০২৪-ডিসেম্বর/২০২৪	৩৮২২৩২.০০	১৬৫৮২.০০	৩৭২২৪০.০০	৪০০.০০	১৮২৯৩২.৫৫	১১৮৩.৬৬	১৮৮৭৪৮.৮৯	৮৫২৫৫.০০	২২৪৫.০০	৮৩১১১.০০	৬৭৩৭০.২০	২২৪৫.০০	৬৫২২৫.২০	৬৭০৬৬.৮৫	১৮৪১.৬৫	৬৫২২৫.২০	২৫৬৯৯৯.৪০	৩০২৫.৩১	২৫৩৯৭৪.০৯
											৭৯.০২%	১০০.০০%	৭৮.৪৮%	৭৮.৬৭%	৮৫.৮৬%	৭৮.৪৮%	৬৬.০৩	১৮.২৪	৬৮.২৩
২. দেশের বিভিন্ন স্থানে খান শুল্কানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক খানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (০১/০৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)	১৪০০৩৭.০৮	১৪০০৩৭.০৮	০.০০		১২০.১১	১২০.১১	০.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	৩৮৩.১৯	৩৮৩.১৯	০.০০	৫০৬.৩০	৫০৬.৩০	০.০০
											১০০.০০%	১০০.০০%		৭৭.৪১%	৭৭.৪১%		০.৩৬	০.৩৬	
৩. "দেশের কৌশলগত স্থানে নতুন বাস্তু পুখুরি ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.	৮১৪৫০.০০	০.০০					১১৪.০০	১১৪.০০		১১৪.০০	১১৪.০০		২০.২৫	২০.২৫				
											১০০.০০%	১০০.০০%		১৭.৭৬%	১৭.৭৬%				
৪. বাংলাদেশ নিরাপদ বাস্তু কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১০০৬০.৯	১০০৬০.৯	০.০০		৩৩০৩.১৮	৩৩০৩.১৮	০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	০.০০	৪৪২৩.১০	৪৪২৩.১০		৩১২৪.৮১	৩১২৪.৮১		৩২২০.১৮	৩২২০.১৮	০.০০
											১০০%	১০০%		৬৯.৪৪%	৬৯.৪৪%		৮৩.২৬	৮৩.২৬	
৫. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৪৫০৫.৫৪	১৫২৪.৯৪	২৯৮০.৬০		১৪০৭.০৯	২৭৮.৩৪	১১২৮.৭৫	৯৪৯.০০	৩০৩.০০	৬৪৬.০০	৯৪৯.০০	৩০৩.০০	৬৪৬.০০	৯২৩.৩৬	২৮৩.৭	৬৩৯.৬৬	২৩৩০.৪৫	৫৬২.০৪	১,৭৬৮.৪১
											১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%	৯৭.৩০%	৯৩.৬৩%	৯২.০২%	৫১.৭২%	৩৭%	৫৯.৩৩%
মোট	৬২৫২৮৫.৫২	২৪৯৬৬১.৯২	৩৭৫২২০.৬০	৪০০.০০	১১৪৭৬৫.৯৩	৪৮৮৮.৯৯	১৮৯৮৭৭.৬৪	৯১৩১৪.০০	৭৫৫৭.০০	৮৩৭৫৭.০০	৭৩৪২১.৩০	৭৫৫৭.০০	৬৫৮৭১.২০	৭১৫১৮.৪৬	৫৬৫৩.৬০	৬৫৮৬৪.৮৬	২৬৩৭৫৬.৩০	৮০৩৮.৮০	২৫৫৭৪২.৫০
শতকরা হার (%)											৮০.৪১%	৯৯.৯১%	৭৮.৬৫%	৭৮.৩২%	৭৪.৮১%	৭৮.৬৪%			

	Total	GOB	PA
ADP Allocation	91314.00	7557.00	83757.00
Progress up to May	71518.46	5653.60	65864.86
Progress at ADP All (2023-24)	78.32%		

Lac Tk

[Signature]
11.06.2024

Kismot Jahan Ferdous
Deputy Secretary
Ministry of Food
Bangladesh Secretariat, Dhaka