

চলমান দেয়া মত কাজের তালিকা (অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩)

SYLHET DIVISION

Sl. No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Gurantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Repair of food godown with flood protection works with ancillary facilities at Companyganj LSD, Sylhet (Package No. Maintenance/2022-23/07; Tender ID: 733567)"	2,84,17,777.681	M/S Nahar Enterprise	24/11/2022	1255 24/11/2022	17/08/2023	23/4/2023	75%	খাদ্য শস্য মজুদের কারণে কাজ বিলম্ব হচ্ছে।
2	Work Order for "Repair of food godown with flood protection works & ancillary facilities at Coainghat LSD, Sylhet (Package No. Maintenance/2022-23/06; Tender ID: 733559)".	1,40,94,720.156	M/S. BUSINESS SYNDICATE INTERNATIONAL	24/11/2022	1251 24/11/2022	18/06/2023	23/4/2023	50%	খাদ্য শস্য মজুদের কারণে কাজ বিলম্ব হচ্ছে।
3	"Repair of OCLSD quarter, ASI quarter and twin darwan quarter with ancillary facilities at Fenchugonj LSD, Sylhet (Package No. Maintenance/2022-23/32; Tender ID: 773771)".	11316570.39	M/S. Welcome Engineers	1/3/2023	135 01/03/2023	22/08/2023	29/07/2023	5%	ঐক্যদার দেহিতে কাজ শুরু করে তবে নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RMO জানান।

চলমান সেৱাসভ কাজৰ তালিকাঃ (অৰ্থ বছৰঃ ২০২২-২০২৩)

RANGPUR DIVISION

Sl. No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Gurantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	"Repair of food godown with ancillary facilities at Madilahat LSD campus, Dinajpur (Package No. Maintenance/2022-23/20; Tender ID: 736602)	42,55,767.423	M/s. Usha Enterprise	12/1/2023	26 12/01/2023	9/1/2024	12/5/2023	50%	নিৰ্ধাৰিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হ'বে মৰ্মে সংশ্লিষ্ট RME জনানা
2	"Repair of food godown with ancillary facilities at Bhojanipur LSD campus, Dinajpur (Package No. Maintenance/2022-23/23; Tender ID 736607)"	60,56,719.554	SAIKAT CONSTRUCTION.	12/1/2023	29 12/01/2023	6/7/2023	12/5/2023	50%	নিৰ্ধাৰিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হ'বে মৰ্মে সংশ্লিষ্ট RME জনানা
3	"Repair of food godown with ancillary facilities at Nageshwari LSD campus, Kurigram (Package No. Maintenance/2022-23/19; Tender ID: 736593)"	1,08,16,931.45	Peace Traders	12/1/2023	28 12/01/2023	8/10/2023	11/6/2023	70%	নিৰ্ধাৰিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হ'বে মৰ্মে সংশ্লিষ্ট RME জনানা
4	"Repair of boundary wall with ancillary facilities at Bhotmari LSD campus, Lalmonirhat (Package No. Maintenance/2022-23/21; Tender ID: 736599;)"	41,02,044.866	Jatindra Nath Shil, Dinajpur.	12/1/2023	24 12/01/2023	4/2/2026	12/5/2023	70%	নিৰ্ধাৰিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হ'বে মৰ্মে সংশ্লিষ্ট RME জনানা
5	"Repair of food godown with ancillary facilities at Sadar LSD (Unit-4) campus, Rangpur (Package No. Maintenance/2022-23/18; Tender ID: 736606)"	1,83,54,541.037	MONOHORPUR TRADING CORPORATION, DHAKA.	11/1/2023	20 11/01/2023	4/1/2024	10/6/2023	50%	নিৰ্ধাৰিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হ'বে মৰ্মে সংশ্লিষ্ট RME জনানা

চলমান সেৱামত কাজের জালিকাঃ (অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩)

DHAKA DIVISION

SL No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Guarantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	Work Order for "Repair of food godown with ancillary facilities at Syedpur Lsd. Munsiganj.(Package No. Maintenance/2022-23/11; Tender ID: 736604)".	1,69,50,799.927	M/S. Ahmed Prokaushali Mohammadpur, Dhaka.	12/2/2023	95 12/02/2023	7/8/2023	12/7/2023	55%	নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হবে অর্থে সংশ্লিষ্ট RME জানানো
2	"Repair of road and drain with ancillary facilities at Biswasbetka Lsd, Tangail (Package No. Maintenance/2022-23/12; Tender ID: 736598;"	1,47,29,750.599	M/S. Shuvo Construction Rajshahi.	12/2/2023	96 12/02/2023	31/12/2023	12/7/2023	60%	নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হবে অর্থে সংশ্লিষ্ট RME জানানো
3	"Repair of boundary wall with ancillary facilities at sadar Lsd, Rajbari (Package No. Maintenance/2022-23/13; Tender ID: 736597;"	1,04,79,693.706	M/S. DALOWAR HOSSAIN Khulna.	12/1/2023	27 12/01/2023	9/7/2023	11/6/2023	80%	নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত হবে অর্থে সংশ্লিষ্ট RME জানানো

চলমান সেরামত কাজের তালিকা (অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩)

RAJSHAHI DIVISION

Sl. No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Guarantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	Work Order for "Repair of OCLSD quarter, ASI quarter, twin darwan quarter with ancillary facilities at Panchbibi LSD, Joypurhat. (Package No. Maintenance/2022-23/01; Tender ID: 733563)".	70,26,313.507	M/s. Asake and Sons	24/11/2022	1251 24/11/2022	16/12/2023	24/03/2023	85%	জুন, ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।
2	Work Order for "Construction of OCLSD quarter at Shibpur LSD, Naogaon. (Package No. Construction/2022-23/02; Tender ID: 733561)".	32,83,549.037	M/S Kalpona Construction	24/11/2022	1252 24/11/2022	17/5/2023	24/03/2023	90%	জুন, ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।
3	Work Order for "Repair of food godown (FS-1 & 2) and reconstruction of boundary wall and RCC road with ancillary facilities at Sadar LSD, Nafore (Package No. Maintenance/2022-23/05; Tender ID: 733565)".	1,21,88,203.702	M/S. NAHAR AND SON	23/11/2022	1243 21/11/2022	16/11/2023	22/4/2023	100%	হস্তান্তরিত
4	Work Order for "Repair & Re-construction of staff quarter and food godown with ancillary facilities at Atrai LSD, Naogaon (Package No. Maintenance/2022-23/30; Tender ID: 746593)".	94,77,423.822	M/S. SHEK SADI CONSTRUCTION KESOBPUR, RAJPARA, RAJSHAHI	12/2/2023	94 12/02/2023	6/8/2023	12/6/2023	45%	টিকাদার পেরিতে কাজ শুরু করে তবে ৩০, জুনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।
5	"Repair of Staff Quarter at Rahonpur LSD, Chapainawabgonj (Package No. Maintenance/2022-23/27; Tender ID: 746590)".	17,28,603.738	Zahid & Co. Shabujbagh, Dhaka	1/3/2023	134 01/03/2023	21/08/2023	30/5/2023	25%	টিকাদার পেরিতে কাজ শুরু করে তবে ৩০, জুনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।
6	"Repair of staff quarter at Naogaon sadar LSD, Naogaon (Package No. Maintenance/2022-23/26; Tender ID: 746589)".	46,97,091.186	M/s. Rudro Enterprise, Rajshahi.	28/2/2023	137 01/03/2023	21/8/2023	28/6/2023	50%	৩০, জুনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।

চলমান সেরামত কাজের তালিকা (অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩)

BARISAL DIVISION

SL No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Gurantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	"Repair of food godown with ancillary facilities at Hizia LSD, Barishal (Package No. Maintenance/2022-23/23; Tender ID: 736600)."	1,78,99,672.242	Md.Ahsan Habib Natore-6400	12/1/2023	30 12/01/2023	10/7/2023	11/7/2023	70%	৩০, জুনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RMO জানান।
2	"Repair of food godown with ancillary facilities at Borhanuddin LSD, Bhola (Package No. Maintenance/2022-23/24; Tender ID: 736592)."	2,34,84,163.196	M/S. Shuvo Construction Rajshahi.	12/1/2023	23 12/01/2023	6/8/2023	11/7/2023	72%	৩০, জুনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RMO জানান।

চলমান মেরামত কাজের তালিকা (জুলাই বছর ২০২২-২০২৩)

MYMENSINGH DIVISION

Sl. No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Gurantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	"Repair of feed godown (FS No. 1 (500 MT)) with ancillary facilities at Baliyuri LSD, Jamalpur (Package No. Maintenance/2022-23/16; Tender ID: 736590)"	31,67,747.931	M/S. Al-Rayes Enterprise Boalia Madrasha Para, Naogaon	12/1/2023	22 12/01/2023	4/5/2023	12/4/2023	50%	খাদ্য শস্য মজুদের কারণে কাজ বিলম্ব হচ্ছে।
2	"Reconstruction of RCC road with ancillary facilities at Fulpur LSD, Mymensingh. (Package No. Maintenance/2022-23/15; Tender ID: 736591)"	1,58,59,077.292	M/S Ratul Enterprise Gaibandha.	12/1/2023	21 12/01/2023	6/7/2023	11/7/2023	60%	৩০, জুন ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।

চলমান বেরান্ড কাজের তালিকা (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

CHITTAGONG DIVISION

SL No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Gurantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	"Repair of food godown Fs-2 (1x500 MT) with ancillary facilities at Chauddagram LSD, Cumilla (Package No. Maintenance/2022-23/03; Tender ID: 733569;"	৬৪,১৫,১৭০.৫২৬	Hafiz Enterprise	24/11/2022	1256 24/11/2022	21/5/2023	24/03/2023	60%	খাদ্য শস্য মজুদের কারণে কাজ বিলম্ব হচ্ছে।
2	"Construction of RCC road & labour shed with ancillary facilities at Dewanhat CSD and Construction of labour shed at Halishahar CSD, Chattogram (Package No. Construction/2022-23/01; Tender ID: 733558)".	১,৮৯,৪৭,২১৯.১৮৯	M/S. Uday Construction	24/11/2022	1254 24/11/2022	21/08/2023	23/04/2023	90%	মে, ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান
3	Work Order for "Re-Construction of Rcc road with ancillary facilities at Potia Lsd, Chattogram (Package No. Maintenance/2022-23/02; Tender ID: 733568)".	1,00,16,359.485	M/S. SS Enterprise	24/11/2022	1250 24/11/2022	16/05/2023	24/03/2023	100%	হস্তান্তরিত
4	Work Order for "Repair of food godown with ancillary facilities at Daganbhulyan Lsd, Feni (Package No. Maintenance/2022-23/04; Tender ID: 733566)".	1,49,19,466.918	Zahid & Co	24/11/2022	1249 24/11/2022	20/08/2023	23/04/2023	90%	মে, ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান
5	Work Order for "Re-construction of RCC road and boundary wall with ancillary facilities at Chattogram Silo, Chattogram (Package No. Maintenance/2022-23/09; Tender ID: 733564)".	1,82,15,141.775	R N Builders	24/11/2022	1253 24/11/2022	18/05/2023	23/04/2023	100%	হস্তান্তরিত
6	"Repair of tin snace godown, silo super office, re-construction of RCC road, repair and re-construction of boundary wall with ancillary facilities at Ashugonj Silo, Brahmanbaria (Package No. Maintenance/2022-23/10; Tender ID: 733571)".	1,45,87,858.275	M/S Sujon Traders	24/11/2022	1246 24/11/2022	25/06/2023	23/04/2023	100%	হস্তান্তরিত
7	"Repair of food godown with ancillary facilities at Shahrasti Lsd, Chandpur (Package No. Maintenance/2022-23/28; Tender ID: 746591)"	1,24,39,112.483	Md. Shajahan Ali Dist- Kushtia.	12/2/2023	98 12/02/2023	5/11/2023	12/7/2023	25%	টিকাদার বেরিতে কাজ শুরু করে তবে মে, ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান
8	"Repair of OCLSD office building with ancillary facilities at Guimara LSD, Khagrachari (Package No. Maintenance/2022-23/23; Tender ID: 775519)"	79,56,510.223	M/S Md. Liakot Ali : Dinajpur.	1/3/2023	136 01/03/2023	20/2/2025	29/6/2023	0%	টিকাদার কাজ শুরু করতে বিলম্ব করছে। তবে শীঘ্রই কাজ শুরু করবে বলে সংশ্লিষ্ট RME জানান।

চলমান মেরামত কাজের তালিকা (অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩)

KHULNA DIVISION

Sl. No	Description of Work	Contract Value (Tk.)	Name of Contractor	Date of Agreement	Memo No. & Date of Work Order	Validity of Performance Gurantee (PG)	Schedule Date of Completion	progress 01/5/2023	Remarks
1	"Reconstruction of RCC road and drain at Meheswarpasha CSD, Khulna (Package No. Construction/2022-23/03; Tender ID: 733562)".	2,77,68,171.623	M/S. NAFISA ENTERPRISE	24/11/2022	1257 24/11/2022	18/06/2023	23/04/2023	90%	মে,২০২৩ মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।
2	Work Order for "Repair of District Controller of Food office building and reconstruction of boundary wall at Kushtia (Package No. Maintenance/2022-23/08; Tender ID: 733570)"	5836977.527	M/S Moynamoti Builders	24/11/2022	1247 24/11/2022	20/11/2025	24/03/2023	75%	মে,২০২৩ মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।
3	Work Order for "Repair of food godown with ancillary facilities at Sreepur LSD, Magura (Package No. Maintenance/2022-23/29; Tender ID: 746592)".	1,22,42,879.238	M/S Drishti Traders Enayetpur, Chouhali, Sirajganj-6751.	12/2/2023	97 12/02/2023	7/8/2023	12/7/2023	5%	ত্রিকাদার দেরিতে কাজ শুরু করেছে তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হলে LD কর্তন করা হবে।
4	Work Order for "Repair of food godown with ancillary facilities at Daulatpur LSD, Kushtia. (Package No. Maintenance/2022-23/25; Tender ID: 746585)"	2,24,86,204.917	M/S. BISWAJIT CONSTRUCTION	12/2/2023	99 12/02/2023	7/2/2024	12/8/2023	35%	৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।
5	"Repair of food godown with ancillary facilities at Monirampur LSD, Jashore (Package No. Maintenance/2022-23/17; Tender ID: 736595)"	1,37,95,458.398	M/S FARUKI ENTERPRISE ,JAMALPUR.	12/1/2023	25 12/01/2023	5/7/2023		70%	৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট RME জানান।